

Муниципальное
казенное учреждение
«Управление капитального строительства»
муниципального образования
«Город Глазов»
(МКУ «УКС города Глазова»)
427620, УР, г. Глазов, ул. Динамо, 6
тел. 6-63-73, 6-69-81
oks-glazov@vandex.ru
ОГРН 1141837000843, ОКПО 29978330
ИНН 1837013198, КПП 183701001

Начальнику Управления жилищно-
коммунального хозяйства, наделенного
правами юридического лица,
Администрации города Глазова

Е.Ю. Шейко

от 11.05.2023 № 528
на № _____ от _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

о соответствии документов требованиям, установленным пунктом 2.4 «Порядка предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в соответствии с концессионным соглашением в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжениями и водоотведения муниципального образования «Город Глазов», утвержденного Постановлением Администрации города Глазова от 16.12.2019 года №11/36

В рамках Концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжениями и водоотведения муниципального образования «Город Глазов» от 20.05.2019 г. №АБ-434/135 в соответствии с «Порядком предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в соответствии с концессионным соглашением в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Глазов», утвержденным постановлением Администрации города Глазова от 16.12.2019г. №11/36 (далее Порядок), МКУ «УКС города Глазов» была проведена проверка документации, представленной АО «РИР» (заявление от 12.04.2023г. №307-12/8116-12) по объекту «Проектирование и строительство водопроводных сетей в мкр. Южный г. Глазова (ул. Бр. Касимовых, ул. Куйбышева, ул. Мирная)». Этап №5

Представленная документация соответствует требованиям, установленным пунктом 2.4 Порядка.

Размер бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в соответствии с концессионным соглашением в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Глазов», подлежащих выплате составляет:

Наименование мероприятия	период	Стоимость, руб. (прописью)
«Проектирование и строительство водопроводных сетей в мкр. Южный г. Глазова (ул. Бр. Касимовых, ул. Куйбышева, ул. Мирная)». Этап №5	2023г.	7 200 000,00 (Семь миллионов двести тысяч рублей, 00 копеек)

Информация о ранее произведенных выплатах бюджетных инвестиций по объекту:

1.	6 000 000,00руб	письмо Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова от 16.05.2023г. №0404/01-23
----	-----------------	--

Стоимость строительства объекта «Проектирование и строительство водопроводных сетей в мкр. Южный г. Глазова (ул. Бр. Касимовых, ул. Куйбышева, ул. Мирная)». Этап №5 (далее Объект):

1. Сметная стоимость строительства Объекта

1.1 Сетная стоимость строительства Объекта по проектной документации 40/2019, выполненной АО «ЦПТИ» в 2019г.г.(положительное заключение государственной экспертизы №18-1-1-2-00693-2023 от 14.02.2023г., выданное АУ «Управление госэкспертизы») составляет:

Наименование показателей	Стоимость, тыс.руб.
Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен 2001г.	4 844,64
В том числе	
-строительно-монтажные	4003,40
-оборудование	80,89
-прочие работы	760,35
<i>(в том числе проектные работы)</i>	<i>(525,71)</i>
Сметная стоимость строительства в текущем уровне цен - 3 квартал 2022г. (в т.ч. НДС-20%)	49 363,56 (8191,43)
В том числе	
-строительно-монтажные (в т.ч. НДС 20%)	44 246,48 (7 374,41)
-оборудование (в т.ч. НДС 20%)	510,58 (85,10)
-прочие работы(в т.ч. НДС 20%)	4 606,5 (731,92)
<i>(в том числе проектные работы(в т.ч. НДС20%))</i>	<i>(2265,00(410,00))</i>

1.2 Сметная стоимость строительства Объекта в соответствии с подпунктом 1.1.4 части 1.1 пункта 1 «Строительства, модернизации и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов» инвестиционной программы общества ограниченной ответственности «Тепловодоканал» строительству и реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Глазов» Удмуртской Республики на 2019 – 2024 годы, утвержденной приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики от 20.12.2019 года №01-09-659 с учетом внесенных изменений утвержденных приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики от 118.11.2022г. №01-09/665, составляет:

ВСЕГО	Объем финансирования по годам (тыс. руб. без учета НДС)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
23 191	500	1 800	6 000	6 000	8 891	-
В том числе объем бюджетных инвестиций (средства муниципального образования)						
13 200	-	-	3 000	3 000	7 200	-

2. Фактическая стоимость выполненных работ по Объекту составила:

2.1 Фактическая стоимость выполненных работ по Объекту за 2021г. (Заключение Заключение МКУ «УКС города Глазова» от 15.11.2021г. №651)

Наименование документа	№ документа/ дата	Стоимость (в том числе НДС – 20%), тыс.руб.	Этап строительства объекта
------------------------	-------------------	---	----------------------------

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3	№1 от 29.10.2021г.	6 049,73520 (1 008,28920)	Этап №5
ИТОГО выполнение за 2021г.		6 049,73520 (1 008,28920)	

2.2 Фактическая стоимость выполненных работ по Объекту за 2022г. (Заключение Заключение МКУ «УКС города Глазова» от 07.04.2022г. №169)

Наименование документа	№ документа/ дата	Стоимость (в том числе НДС – 20%), тыс.руб.	Этап строительства объекта
Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3	№2 от 21.03.2022г.	2 102,2872 (350,3812)	Этап №5
ИТОГО выполнение за 2022г.		2 102,2872 (350,3812)	

2.3 Фактическая стоимость выполненных работ по Объекту на дату выдачи настоящего заключения


Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3	№3 от 31.07.2023г.	26 158,37992 (4 359,72999)	Этап №5
ИТОГО выполнение за 2023г.		26 158, 37992 (4 359, 72999)	Этап №5
ВСЕГО выполнение по объекту		34 310,402,32 (5 718,40039)	Этап №5

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1.	Заявление АО «РИР» от 12.04.2023г. №307-12/8116-12 (письмо управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова от 17.04.2023г. №0306/01-23) (копия) – 1экз
2.	Письмо управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова от 16.05.2023г. №0404/01-23 (копия) – 1экз.
3.	Заключение МКУ «УКС города Глазова» от 15.11.2021г. №651 (копия) – 1экз
4.	Заключение МКУ «УКС города Глазова» от 07.04.2022г. №169 (копия) – 1экз
5.	<i>Проектная документация:</i> -Альбом №40/2019-СМ.5 (положительное заключение от 2023г.)– 1экз;
6.	Положительное заключение государственной экспертизы №18-1-1-2-00693-2023 от 14.02.2023г. (копия)* – 1экз. *(в составе исполнительной документации Книга 2)
7.	<i>КС-3, КС-2, КС-6а</i> Справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) от 31.07.2023г. №3 (копия) - 1экз. Акты о приемке выполненных работ от 31.07.2023г. №№3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 (копия) – 1экз. «Журналы выполненных работ» (по форме КС-6а): - Подготовительные работы – 1экз -Таксация зеленых насаждений – 1экз -Демонтажные работы – 1экз - Наружные сети водоснабжения В1 – 1экз -Восстановление дорожных покрытий – 1экз

8.	Разрешение на осуществление земляных работ от 30.12.2020г. №209-20 (копия) – 1экз.
9.	<i>Исполнительная документация</i>
	КНИГА 1 «Исполнительная документация» Участок трубопровода от колодца В1-7 до колодца В1-4сущ. (ул. Красноармейская, ул. Бр.Касимовых, ул. Мирная- 1экз.;
	КНИГА 2 «Исполнительная документация» Участок трубопровода от колодца В1-1 до колодца В1-3 по ул. Драгунова. Участок трубопровода от колодца В1-1 до колодца В1-17(100) по ул. Циолковского - 1экз.;
	КНИГА 3 «Исполнительная документация», «Восстановление благоустройства»
10.	Справка №1 от 27.07.2023г. «О проведении строительного контроля со стороны заказчика филиал АО «РИР» в г. Глазове на объекте «Реконструкция и строительство объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Глазов» Удмуртской Республики» Этап 5 Проектирование и строительство водопроводных сетей в мкр. Южный г. Глазова (ул. Бр. Касимовых, ул. Куйбышева, ул. Мирная) (копия) – 1экз
11.	Акт об исполнении разрешения на осуществление земляных работ на территории муниципального образования «Город Глазов» от 07.08.2023г. (копия) – 1экз.
12.	Электронный носитель - CD-диск – 1экз.

Директор МКУ «УКС города Глазова»



М.С. Щепин